

Team di progettazione

Foster + Partners

Architector Engineering
 Belvedere Inzaghi & Partners
 GAE Engineering
 Maserassociati
 Jones Lang Lasalle
 J+S
 Makno
 Manens-Tifs

Milan Ingegneria
 Museo della Scienza e della
 Tecnologia Leonardo da Vinci
 Sigest
 Studio Architettura Urbanistica
 Paolo Pomodoro
 Studio Tecnico Emanuele Morelli
 Systematica

Proprietà

Milano Santa Giulia S.p.A.

Esselunga S.p.A.

Comune di Milano
PII Montecity - Rogoredo
Proposta definitiva
di variante

Progettista

Cronoprogramma degli interventi

cod. Aconex

XXX-XXX-XXX-XXX-XXXXX

scala

1:XXXX

data

Maggio 2021

disegnatore

MSG

numerazione

PR57

num. provenienza

000

revisione

00



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034								
					S1	S2	S1																																
355	→	Progettazione esecutiva	lun 02/01/23	sab 01/04/23																																			
356	→	Validazione del progetto	dom 02/04/23	mer 31/05/23																																			
357	→	Gara di appalto	lun 02/01/23	ven 30/06/23																																			
358	→	Esecuzione dei lavori	sab 01/07/23	dom 28/12/25																																			
359	→	21G408-SF	gio 01/07/21	mar 29/12/26																																			
360	→	Bonifica	gio 01/07/21	sab 16/04/22																																			
361	→	Progettazione definitiva	mar 05/09/23	mar 02/01/24																																			
362	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 03/01/24	gio 01/02/24																																			
363	→	Progettazione esecutiva	mer 03/01/24	lun 01/04/24																																			
364	→	Validazione del progetto	mar 02/04/24	ven 31/05/24																																			
365	→	Gara di appalto	mer 03/01/24	dom 30/06/24																																			
366	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/07/24	mar 29/12/26																																			
367	→	21G409-SF	gio 01/07/21	mar 29/12/26																																			
368	→	Bonifica	gio 01/07/21	sab 16/04/22																																			
369	→	Progettazione definitiva	mar 05/09/23	mar 02/01/24																																			
370	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 03/01/24	gio 01/02/24																																			
371	→	Progettazione esecutiva	mer 03/01/24	lun 01/04/24																																			
372	→	Validazione del progetto	mar 02/04/24	ven 31/05/24																																			
373	→	Gara di appalto	mer 03/01/24	dom 30/06/24																																			
374	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/07/24	mar 29/12/26																																			
375	→	21G410-SF	gio 01/07/21	mar 29/12/26																																			
376	→	Bonifica	gio 01/07/21	sab 16/04/22																																			
377	→	Progettazione definitiva	mar 05/09/23	mar 02/01/24																																			
378	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 03/01/24	gio 01/02/24																																			
379	→	Progettazione esecutiva	mer 03/01/24	lun 01/04/24																																			
380	→	Validazione del progetto	mar 02/04/24	ven 31/05/24																																			
381	→	Gara di appalto	mer 03/01/24	dom 30/06/24																																			
382	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/07/24	mar 29/12/26																																			
383	→	21G411-SF	gio 01/07/21	mar 29/12/26																																			
384	→	Bonifica	gio 01/07/21	sab 16/04/22																																			
385	→	Progettazione definitiva	mar 05/09/23	mar 02/01/24																																			
386	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 03/01/24	gio 01/02/24																																			
387	→	Progettazione esecutiva	mer 03/01/24	lun 01/04/24																																			
388	→	Validazione del progetto	mar 02/04/24	ven 31/05/24																																			
389	→	Gara di appalto	mer 03/01/24	dom 30/06/24																																			
390	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/07/24	mar 29/12/26																																			
391	→	21G412-SF	mer 20/04/22	dom 26/04/26																																			
392	→	Bonifica	mer 20/04/22	gio 27/04/23																																			
393	→	Progettazione definitiva	dom 01/01/23	dom 30/04/23																																			
394	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	lun 01/05/23	mar 30/05/23																																			
395	→	Progettazione esecutiva	lun 01/05/23	sab 29/07/23																																			
396	→	Validazione del progetto	dom 30/07/23	mer 27/09/23																																			
397	→	Gara di appalto	lun 01/05/23	ven 27/10/23																																			
398	→	Esecuzione dei lavori	sab 28/10/23	dom 26/04/26																																			
399	→	21G413-servizipr palestra	mer 20/04/22	dom 28/12/25																																			
400	→	Bonifica	mer 20/04/22	gio 27/04/23																																			



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		
					S1	S2	S1																										
401	→	Progettazione definitiva	dom 16/10/22	lun 13/02/23																													
402	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	lun 13/02/23	sab 13/05/23																													
403	→	Progettazione esecutiva	dom 14/05/23	dom 10/09/23																													
404	→	Validazione del progetto	lun 11/09/23	gio 09/11/23																													
405	→	Gara di appalto	ven 10/11/23	mar 07/05/24																													
406	→	21G413-servizipr palestra	mer 08/05/24	dom 28/12/25																													
407	→	21G414-servizipr chiosco lago	gio 01/07/21	dom 28/12/25																													
408	→	Bonifica	gio 01/07/21	sab 16/04/22																													
409	→	Progettazione definitiva	dom 16/10/22	lun 13/02/23																													
410	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	lun 13/02/23	sab 13/05/23																													
411	→	Progettazione esecutiva	dom 14/05/23	dom 10/09/23																													
412	→	Validazione del progetto	lun 11/09/23	gio 09/11/23																													
413	→	Gara di appalto	ven 10/11/23	mar 07/05/24																													
414	→	21G414-servizipr chiosco lago	mer 08/05/24	dom 28/12/25																													
415	→	21G415-servizi biblioteca	lun 18/07/22	dom 28/12/25																													
416	→	Bonifica	dom 23/10/22	mar 19/09/23																													
417	→	Progettazione definitiva	lun 18/07/22	mar 15/11/22																													
418	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mar 15/11/22	lun 13/02/23																													
419	→	Progettazione esecutiva	lun 13/02/23	mar 13/06/23																													
420	→	Validazione del progetto	mar 13/06/23	sab 12/08/23																													
421	→	Gara di appalto	sab 12/08/23	mer 08/05/24																													
422	→	21G415-servizi biblioteca	mer 08/05/24	dom 28/12/25																													
423	→	21G416-servizi sportivi	lun 18/07/22	dom 28/12/25																													
424	→	Bonifica	dom 23/10/22	mar 19/09/23																													
425	→	Progettazione definitiva	lun 18/07/22	mar 15/11/22																													
426	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mar 15/11/22	lun 13/02/23																													
427	→	Progettazione esecutiva	lun 13/02/23	mar 13/06/23																													
428	→	Validazione del progetto	mar 13/06/23	sab 12/08/23																													
429	→	Gara di appalto	sab 12/08/23	mer 08/05/24																													
430	→	21G416-servizi sportivi	mer 08/05/24	dom 28/12/25																													
431	→	21G418-piazza	gio 18/08/22	lun 09/03/26																													
432	→	Bonifica	gio 18/08/22	gio 09/03/23																													
433	→	Progettazione definitiva	mar 21/11/23	mer 20/03/24																													
434	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 20/03/24	lun 17/06/24																													
435	→	Progettazione esecutiva	mar 18/06/24	mar 15/10/24																													
436	→	Validazione del progetto	mer 16/10/24	sab 14/12/24																													
437	→	Gara di appalto	dom 15/12/24	mer 10/09/25																													
438	→	21G418-piazza	gio 11/09/25	lun 09/03/26																													
439	→	21G419-piazza	gio 18/08/22	gio 28/12/28																													
440	→	Bonifica	gio 18/08/22	gio 09/03/23																													
441	→	Progettazione definitiva	ven 11/09/26	sab 09/01/27																													
442	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	sab 09/01/27	gio 08/04/27																													
443	→	Progettazione esecutiva	ven 09/04/27	ven 06/08/27																													
444	→	Validazione del progetto	sab 07/08/27	mar 05/10/27																													
445	→	Gara di appalto	mer 06/10/27	sab 01/07/28																													
446	→	21G419-piazza	dom 02/07/28	gio 28/12/28																													



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
					S1	S2	S1																									
447	→	21G420-piazza	gio 01/07/21	dom 28/12/25																												
448	→	Bonifica	gio 01/07/21	sab 16/04/22																												
449	→	Progettazione definitiva	lun 11/09/23	mar 09/01/24																												
450	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mar 09/01/24	dom 07/04/24																												
451	→	Progettazione esecutiva	lun 08/04/24	lun 05/08/24																												
452	→	Validazione del progetto	mar 06/08/24	ven 04/10/24																												
453	→	Gara di appalto	sab 05/10/24	mar 01/07/25																												
454	→	21G420-piazza	mer 02/07/25	dom 28/12/25																												
455	→	21G421-piazzapr	gio 01/07/21	dom 28/12/25																												
456	→	Bonifica	gio 01/07/21	sab 16/04/22																												
457	→	Progettazione definitiva	gio 08/06/23	ven 06/10/23																												
458	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 06/10/23	mer 03/01/24																												
459	→	Progettazione esecutiva	gio 04/01/24	gio 02/05/24																												
460	→	Validazione del progetto	ven 03/05/24	lun 01/07/24																												
461	→	Gara di appalto	mar 02/07/24	sab 28/12/24																												
462	→	PGG-G421	dom 29/12/24	dom 28/12/25																												
463	→	21G421-piazzapr	dom 29/12/24	dom 28/12/25																												
464	→	21G422-piazza	gio 01/07/21	mar 29/12/26																												
465	→	Bonifica	gio 01/07/21	sab 16/04/22																												
466	→	Progettazione definitiva	mer 11/09/24	gio 09/01/25																												
467	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 09/01/25	mar 08/04/25																												
468	→	Progettazione esecutiva	mer 09/04/25	mer 06/08/25																												
469	→	Validazione del progetto	gio 07/08/25	dom 05/10/25																												
470	→	Gara di appalto	lun 06/10/25	gio 02/07/26																												
471	→	21G422-piazza	ven 03/07/26	mar 29/12/26																												
472	→	21G423-piazzapr	gio 18/08/22	mer 15/10/25																												
473	→	Bonifica	gio 18/08/22	gio 09/03/23																												
474	→	Progettazione definitiva	dom 26/03/23	lun 24/07/23																												
475	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	lun 24/07/23	sab 21/10/23																												
476	→	Progettazione esecutiva	dom 22/10/23	dom 18/02/24																												
477	→	Validazione del progetto	lun 19/02/24	gio 18/04/24																												
478	→	Gara di appalto	ven 19/04/24	mar 15/10/24																												
479	→	PGG-G423	mer 16/10/24	mer 15/10/25																												
480	→	21G423-piazzapr	mer 16/10/24	mer 15/10/25																												
481	→	21G424-piazza sport	dom 23/10/22	dom 28/12/25																												
482	→	Bonifica	dom 23/10/22	mar 19/09/23																												
483	→	Progettazione definitiva	lun 11/09/23	mar 09/01/24																												
484	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mar 09/01/24	dom 07/04/24																												
485	→	Progettazione esecutiva	lun 08/04/24	lun 05/08/24																												
486	→	Validazione del progetto	mar 06/08/24	ven 04/10/24																												
487	→	Gara di appalto	sab 05/10/24	mar 01/07/25																												
488	→	21G424-piazza sport	mer 02/07/25	dom 28/12/25																												
489	→	21G425-verde parco NE	mer 16/11/22	lun 09/03/26																												
490	→	Progettazione definitiva	mer 16/11/22	gio 16/03/23																												
491	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 16/03/23	mar 13/06/23																												
492	→	Progettazione esecutiva	mer 14/06/23	mer 11/10/23																												



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano																											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
493		Validazione del progetto	gio 12/10/23	dom 10/12/23																												
494		Gara di appalto	lun 11/12/23	gio 05/09/24																												
495		21G425-verde parco NE	ven 06/09/24	lun 09/03/26																												
496		21G426-verde parco SE	dom 23/10/22	lun 09/03/26																												
497		Bonifica	dom 23/10/22	mar 19/09/23																												
498		Progettazione definitiva	mer 16/11/22	gio 16/03/23																												
499		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 16/03/23	mer 14/06/23																												
500		Progettazione esecutiva	mer 14/06/23	gio 12/10/23																												
501		Validazione del progetto	gio 12/10/23	lun 11/12/23																												
502		Gara di appalto	lun 11/12/23	ven 06/09/24																												
503		21G426-verde parco SE	ven 06/09/24	lun 09/03/26																												
504		21G427-verde AMS Red	mer 09/09/26	lun 31/12/29																												
505		Progettazione definitiva	mer 09/09/26	gio 07/01/27																												
506		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 07/01/27	mar 06/04/27																												
507		Progettazione esecutiva	mer 07/04/27	mer 04/08/27																												
508		Validazione del progetto	gio 05/08/27	dom 03/10/27																												
509		Gara di appalto	lun 04/10/27	gio 29/06/28																												
510		21G427-verde AMS Red	ven 30/06/28	lun 31/12/29																												
511		21G428-verde orti	mar 14/09/27	lun 31/12/29																												
512		Progettazione definitiva	mar 14/09/27	mer 12/01/28																												
513		Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 12/01/28	lun 10/04/28																												
514		Progettazione esecutiva	mar 11/04/28	mar 08/08/28																												
515		Validazione del progetto	mer 09/08/28	sab 07/10/28																												
516		Gara di appalto	dom 08/10/28	mer 04/07/29																												
517		21G428-verde orti	gio 05/07/29	lun 31/12/29																												
518		21G429-verde parco NO	mer 09/09/26	lun 31/12/29																												
519		Progettazione definitiva	mer 09/09/26	gio 07/01/27																												
520		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 07/01/27	mar 06/04/27																												
521		Progettazione esecutiva	mer 07/04/27	mer 04/08/27																												
522		Validazione del progetto	gio 05/08/27	dom 03/10/27																												
523		Gara di appalto	lun 04/10/27	gio 29/06/28																												
524		21G429-verde parco NO	ven 30/06/28	lun 31/12/29																												
525		21G430-verde parco SO	dom 12/02/23	lun 31/12/29																												
526		Bonifica	dom 12/02/23	lun 28/08/23																												
527		Progettazione definitiva	mer 09/09/26	gio 07/01/27																												
528		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 07/01/27	mar 06/04/27																												
529		Progettazione esecutiva	mer 07/04/27	mer 04/08/27																												
530		Validazione del progetto	gio 05/08/27	dom 03/10/27																												
531		Gara di appalto	lun 04/10/27	gio 29/06/28																												
532		21G430-verde parco SO	ven 30/06/28	lun 31/12/29																												
533		21G431-verde	mar 19/07/22	lun 04/11/24																												
534		Bonifica	dom 12/02/23	lun 28/08/23																												
535		Progettazione definitiva	mar 19/07/22	mer 16/11/22																												
536		Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 16/11/22	lun 13/02/23																												
537		Progettazione esecutiva	mar 14/02/23	mar 13/06/23																												
538		Validazione del progetto	mer 14/06/23	sab 12/08/23																												




ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano																											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	
720		Bonifica	mer 20/04/22	ven 25/11/22																												
721		Progettazione definitiva	mer 03/08/22	gio 01/12/22																												
722		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 01/12/22	mar 28/02/23																												
723		Progettazione esecutiva	mer 01/03/23	mer 28/06/23																												
724		Validazione del progetto	gio 29/06/23	dom 27/08/23																												
725		Gara di appalto	lun 28/08/23	ven 23/02/24																												
726		PGG-H516	sab 24/02/24	mer 15/10/25																												
727		21H516-piazzapr parcheggi	sab 24/02/24	mer 15/10/25																												
728		21H517-piazzapr parcheggi	mer 10/11/21	dom 28/12/25																												
729		Bonifica	ven 03/06/22	ven 02/12/22																												
730		Progettazione definitiva	mer 10/11/21	gio 10/03/22																												
731		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 10/03/22	mar 07/06/22																												
732		Progettazione esecutiva	mer 08/06/22	mer 05/10/22																												
733		Validazione del progetto	gio 06/10/22	dom 04/12/22																												
734		Gara di appalto	lun 05/12/22	ven 02/06/23																												
735		PGG-H517	sab 03/06/23	dom 28/12/25																												
736		21H517-piazzapr parcheggi	sab 03/06/23	dom 28/12/25																												
737		21H518-piazzapr parcheggi	mer 10/11/21	dom 28/12/25																												
738		Bonifica	ven 03/06/22	ven 02/12/22																												
739		Progettazione definitiva	mer 10/11/21	gio 10/03/22																												
740		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 10/03/22	mar 07/06/22																												
741		Progettazione esecutiva	mer 08/06/22	mer 05/10/22																												
742		Validazione del progetto	gio 06/10/22	dom 04/12/22																												
743		Gara di appalto	lun 05/12/22	ven 02/06/23																												
744		PGG-H518	sab 03/06/23	dom 28/12/25																												
745		21H518-piazzapr parcheggi	sab 03/06/23	dom 28/12/25																												
746		21H519-verde	lun 19/07/21	lun 31/12/29																												
747		Bonifica	lun 19/07/21	mer 10/11/21																												
748		Progettazione definitiva	mar 14/09/27	mer 12/01/28																												
749		Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 12/01/28	lun 10/04/28																												
750		Progettazione esecutiva	mar 11/04/28	mar 08/08/28																												
751		Validazione del progetto	mer 09/08/28	sab 07/10/28																												
752		Gara di appalto	dom 08/10/28	mer 04/07/29																												
753		21H519-verde	gio 05/07/29	lun 31/12/29																												
754		21H520-viabilità	ven 03/06/22	dom 28/12/25																												
755		Bonifica	ven 03/06/22	ven 02/12/22																												
756		Progettazione definitiva	mar 13/06/23	mer 11/10/23																												
757		Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 11/10/23	lun 08/01/24																												
758		Progettazione esecutiva	mar 09/01/24	mar 07/05/24																												
759		Validazione del progetto	mer 08/05/24	sab 06/07/24																												
760		Gara di appalto	dom 07/07/24	mer 02/04/25																												
761		21H520-viabilità	gio 03/04/25	dom 28/12/25																												
762		21H521-viabilità	ven 03/06/22	dom 28/12/25																												
763		Bonifica	ven 03/06/22	ven 02/12/22																												
764		Progettazione definitiva	sab 12/08/23	dom 10/12/23																												
765		Istruttoria di Permesso di Costruire	dom 10/12/23	ven 08/03/24																												



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034			
					S1	S2	S1																											
766	→	Progettazione esecutiva	sab 09/03/24	sab 06/07/24																														
767	→	Validazione del progetto	dom 07/07/24	mer 04/09/24																														
768	→	Gara di appalto	gio 05/09/24	dom 01/06/25																														
769	→	21H521-viabilità	lun 02/06/25	dom 28/12/25																														
770	→	21H522-viabilità diagonale	ven 03/06/22	dom 28/12/25																														
771	→	Bonifica	ven 03/06/22	ven 02/12/22																														
772	→	Progettazione definitiva	lun 11/09/23	lun 08/01/24																														
773	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mar 09/01/24	dom 07/04/24																														
774	→	Progettazione esecutiva	lun 08/04/24	lun 05/08/24																														
775	→	Validazione del progetto	mar 06/08/24	ven 04/10/24																														
776	→	Gara di appalto	sab 05/10/24	mar 01/07/25																														
777	→	21H522-viabilità diagonale	mer 02/07/25	dom 28/12/25																														
778	→	21H523-viabilità	lun 19/07/21	lun 31/12/29																														
779	→	Bonifica	lun 19/07/21	mer 10/11/21																														
780	→	Progettazione definitiva	mer 16/06/27	gio 14/10/27																														
781	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 14/10/27	mar 11/01/28																														
782	→	Progettazione esecutiva	mer 12/01/28	mer 10/05/28																														
783	→	Validazione del progetto	gio 11/05/28	dom 09/07/28																														
784	→	Gara di appalto	lun 10/07/28	gio 05/04/29																														
785	→	21H523-viabilità	ven 06/04/29	lun 31/12/29																														
786	→	UCP I	mer 15/03/23	mar 31/12/30																														
787	→	Progetto di coordinamento-	gio 06/05/27	mer 18/08/27																														
788	→	Predisposizione Progetto di Coordinamento	gio 06/05/27	sab 05/06/27																														
789	→	Approvazione Progetto di Coordinamento	sab 05/06/27	lun 05/07/27																														
790	→	Predisposizione dei frazionamenti catastali	lun 05/07/27	mer 18/08/27																														
791	→	Predisposizione fideiussioni opere urbanizzazione interne UCP	lun 05/07/27	mer 18/08/27																														
792	→	Atto di cessione delle aree di cessione differita	lun 05/07/27	mer 18/08/27																														
793	→	311601-SF	mer 15/03/23	lun 31/12/29																														
794	→	Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																														
795	→	Progettazione definitiva	dom 07/03/27	dom 04/07/27																														
796	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	lun 05/07/27	mar 03/08/27																														
797	→	Progettazione esecutiva	lun 05/07/27	sab 02/10/27																														
798	→	Validazione del progetto	dom 03/10/27	mer 01/12/27																														
799	→	Gara di appalto	lun 05/07/27	ven 31/12/27																														
800	→	Esecuzione dei lavori	sab 01/01/28	lun 31/12/29																														
801	→	311602-SF	mer 15/03/23	lun 31/12/29																														
802	→	Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																														
803	→	Progettazione definitiva	dom 07/03/27	dom 04/07/27																														
804	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	lun 05/07/27	mar 03/08/27																														
805	→	Progettazione esecutiva	lun 05/07/27	sab 02/10/27																														
806	→	Validazione del progetto	dom 03/10/27	mer 01/12/27																														
807	→	Gara di appalto	lun 05/07/27	ven 31/12/27																														
808	→	Esecuzione dei lavori	sab 01/01/28	lun 31/12/29																														



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Milano																											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
809	→	311603-SF	mer 15/03/23	mar 31/12/30																												
810	→	Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																												
811	→	Progettazione definitiva	mar 07/03/28	mar 04/07/28																												
812	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 05/07/28	gio 03/08/28																												
813	→	Progettazione esecutiva	mer 05/07/28	lun 02/10/28																												
814	→	Validazione del progetto	mar 03/10/28	ven 01/12/28																												
815	→	Gara di appalto	mer 05/07/28	dom 31/12/28																												
816	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/01/29	mar 31/12/30																												
817	→	311604-SF	mer 15/03/23	mar 31/12/30																												
818	→	Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																												
819	→	Progettazione definitiva	mar 07/03/28	mar 04/07/28																												
820	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 05/07/28	gio 03/08/28																												
821	→	Progettazione esecutiva	mer 05/07/28	lun 02/10/28																												
822	→	Validazione del progetto	mar 03/10/28	ven 01/12/28																												
823	→	Gara di appalto	mer 05/07/28	dom 31/12/28																												
824	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/01/29	mar 31/12/30																												
825	→	311605-SF	dom 06/08/23	mar 31/12/30																												
826	→	Bonifica	dom 06/08/23	mar 20/02/24																												
827	→	Progettazione definitiva	mar 07/03/28	mar 04/07/28																												
828	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 05/07/28	gio 03/08/28																												
829	→	Progettazione esecutiva	mer 05/07/28	lun 02/10/28																												
830	→	Validazione del progetto	mar 03/10/28	ven 01/12/28																												
831	→	Gara di appalto	mer 05/07/28	dom 31/12/28																												
832	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/01/29	mar 31/12/30																												
833	→	311606-SF	dom 06/08/23	mar 31/12/30																												
834	→	Bonifica	dom 06/08/23	mar 20/02/24																												
835	→	Progettazione definitiva	mar 07/03/28	mar 04/07/28																												
836	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 05/07/28	gio 03/08/28																												
837	→	Progettazione esecutiva	mer 05/07/28	lun 02/10/28																												
838	→	Validazione del progetto	mar 03/10/28	ven 01/12/28																												
839	→	Gara di appalto	mer 05/07/28	dom 31/12/28																												
840	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/01/29	mar 31/12/30																												
841	→	311607-SF	dom 06/08/23	mar 31/12/30																												
842	→	Bonifica	dom 06/08/23	mar 20/02/24																												
843	→	Progettazione definitiva	mar 07/03/28	mar 04/07/28																												
844	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	mer 05/07/28	gio 03/08/28																												
845	→	Progettazione esecutiva	mer 05/07/28	lun 02/10/28																												
846	→	Validazione del progetto	mar 03/10/28	ven 01/12/28																												
847	→	Gara di appalto	mer 05/07/28	dom 31/12/28																												
848	→	Esecuzione dei lavori	lun 01/01/29	mar 31/12/30																												
849	→	311609-viabilità	mer 15/03/23	lun 31/12/29																												
850	→	Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																												
851	→	Progettazione definitiva	mer 16/06/27	gio 14/10/27																												
852	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 14/10/27	mar 11/01/28																												
853	→	Progettazione esecutiva	mer 12/01/28	mer 10/05/28																												
854	→	Validazione del progetto	gio 11/05/28	dom 09/07/28																												



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034
					S1	S2	S1																								
855		Gara di appalto	lun 10/07/28	gio 05/04/29																											
856		311609-viabilità	ven 06/04/29	lun 31/12/29																											
857		311610-viabilità	mer 15/03/23	lun 31/12/29																											
858		Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																											
859		Progettazione definitiva	sab 13/03/27	dom 11/07/27																											
860		Istruttoria di Permesso di Costruire	dom 11/07/27	ven 08/10/27																											
861		Progettazione esecutiva	sab 09/10/27	sab 05/02/28																											
862		Validazione del progetto	dom 06/02/28	mer 05/04/28																											
863		Gara di appalto	gio 06/04/28	dom 31/12/28																											
864		311610-viabilità	lun 01/01/29	lun 31/12/29																											
865		311611-viabilità	mer 15/03/23	mar 31/12/30																											
866		Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																											
867		Progettazione definitiva	dom 12/03/28	lun 10/07/28																											
868		Istruttoria di Permesso di Costruire	lun 10/07/28	sab 07/10/28																											
869		Progettazione esecutiva	dom 08/10/28	dom 04/02/29																											
870		Validazione del progetto	lun 05/02/29	gio 05/04/29																											
871		Gara di appalto	ven 06/04/29	lun 31/12/29																											
872		311611-viabilità	mar 01/01/30	mar 31/12/30																											
873		311612-viabilità	dom 06/08/23	mar 31/12/30																											
874		Bonifica	dom 06/08/23	mar 20/02/24																											
875		Progettazione definitiva	dom 12/03/28	lun 10/07/28																											
876		Istruttoria di Permesso di Costruire	lun 10/07/28	sab 07/10/28																											
877		Progettazione esecutiva	dom 08/10/28	dom 04/02/29																											
878		Validazione del progetto	lun 05/02/29	gio 05/04/29																											
879		Gara di appalto	ven 06/04/29	lun 31/12/29																											
880		311612-viabilità	mar 01/01/30	mar 31/12/30																											
881		UCP L	dom 06/08/23	sab 31/12/33																											
882		Progetto di coordinamento-	dom 06/05/29	sab 18/08/29																											
883		Predisposizione Progetto di Coordinamento	dom 06/05/29	mar 05/06/29																											
884		Approvazione Progetto di Coordinamento	mar 05/06/29	gio 05/07/29																											
885		Predisposizione dei frazionamenti catastali	gio 05/07/29	sab 18/08/29																											
886		Predisposizione fidejussioni opere urbanizzazione interne UCP	gio 05/07/29	sab 18/08/29																											
887		Atto di cessione delle aree di cessione differita	gio 05/07/29	sab 18/08/29																											
888		311701-SF	dom 06/08/23	mer 31/12/31																											
889		Bonifica	dom 06/08/23	mar 20/02/24																											
890		Progettazione definitiva	mer 07/03/29	mer 04/07/29																											
891		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 05/07/29	ven 03/08/29																											
892		Progettazione esecutiva	gio 05/07/29	mar 02/10/29																											
893		Validazione del progetto	mer 03/10/29	sab 01/12/29																											
894		Gara di appalto	gio 05/07/29	lun 31/12/29																											
895		Esecuzione dei lavori	mar 01/01/30	mer 31/12/31																											
896		311702-SF	dom 06/08/23	mer 31/12/31																											
897		Bonifica	dom 06/08/23	mar 20/02/24																											



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034						
					S1	S2	S1																														
898	→	Progettazione definitiva	mer 07/03/29	mer 04/07/29																																	
899	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 05/07/29	ven 03/08/29																																	
900	→	Progettazione esecutiva	gio 05/07/29	mar 02/10/29																																	
901	→	Validazione del progetto	mer 03/10/29	sab 01/12/29																																	
902	→	Gara di appalto	gio 05/07/29	lun 31/12/29																																	
903	→	Esecuzione dei lavori	mar 01/01/30	mer 31/12/31																																	
904	→	31L703-SF	sab 19/08/23	ven 31/12/32																																	
905	→	Bonifica	sab 19/08/23	ven 01/03/24																																	
906	→	Progettazione definitiva	gio 07/03/30	gio 04/07/30																																	
907	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 05/07/30	sab 03/08/30																																	
908	→	Progettazione esecutiva	ven 05/07/30	mer 02/10/30																																	
909	→	Validazione del progetto	gio 03/10/30	dom 01/12/30																																	
910	→	Gara di appalto	ven 05/07/30	mar 31/12/30																																	
911	→	Esecuzione dei lavori	mer 01/01/31	ven 31/12/32																																	
912	→	31L704-SF	sab 19/08/23	mer 29/06/33																																	
913	→	Bonifica	sab 19/08/23	ven 01/03/24																																	
914	→	Progettazione definitiva	gio 07/03/30	ven 05/07/30																																	
915	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 05/07/30	sab 03/08/30																																	
916	→	Progettazione esecutiva	dom 04/08/30	ven 01/11/30																																	
917	→	Validazione del progetto	sab 02/11/30	mar 31/12/30																																	
918	→	Gara di appalto	mer 01/01/31	dom 29/06/31																																	
919	→	Esecuzione dei lavori	lun 30/06/31	mer 29/06/33																																	
920	→	31L705-SF	sab 19/08/23	ven 31/12/32																																	
921	→	Bonifica	sab 19/08/23	ven 01/03/24																																	
922	→	Progettazione definitiva	gio 07/03/30	gio 04/07/30																																	
923	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 05/07/30	sab 03/08/30																																	
924	→	Progettazione esecutiva	ven 05/07/30	mer 02/10/30																																	
925	→	Validazione del progetto	gio 03/10/30	dom 01/12/30																																	
926	→	Gara di appalto	ven 05/07/30	mar 31/12/30																																	
927	→	Esecuzione dei lavori	mer 01/01/31	ven 31/12/32																																	
928	→	31L706-SF	dom 06/08/23	ven 31/12/32																																	
929	→	Bonifica	dom 06/08/23	mar 20/02/24																																	
930	→	Progettazione definitiva	gio 07/03/30	gio 04/07/30																																	
931	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 05/07/30	sab 03/08/30																																	
932	→	Progettazione esecutiva	ven 05/07/30	mer 02/10/30																																	
933	→	Validazione del progetto	gio 03/10/30	dom 01/12/30																																	
934	→	Gara di appalto	ven 05/07/30	mar 31/12/30																																	
935	→	Esecuzione dei lavori	mer 01/01/31	ven 31/12/32																																	
936	→	31L707-SF	sab 19/08/23	ven 31/12/32																																	
937	→	Bonifica	sab 19/08/23	ven 01/03/24																																	
938	→	Progettazione definitiva	gio 07/03/30	gio 04/07/30																																	
939	→	Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 05/07/30	sab 03/08/30																																	
940	→	Progettazione esecutiva	ven 05/07/30	mer 02/10/30																																	
941	→	Validazione del progetto	gio 03/10/30	dom 01/12/30																																	
942	→	Gara di appalto	ven 05/07/30	mar 31/12/30																																	
943	→	Esecuzione dei lavori	mer 01/01/31	ven 31/12/32																																	



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034
					S1	S2	S1																								
988		Predisposizione dei frazionamenti catastali	ven 03/10/25	dom 16/11/25																											
989		Predisposizione fideiussioni opere urbanizzazione interne UCP	ven 03/10/25	dom 16/11/25																											
990		Atto di cessione delle aree di cessione differita	ven 03/10/25	dom 16/11/25																											
991		31M801-SF	mar 26/09/23	mer 29/12/27																											
992		Bonifica	mar 26/09/23	ven 05/07/24																											
993		Progettazione definitiva	gio 05/06/25	gio 02/10/25																											
994		Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 03/10/25	sab 01/11/25																											
995		Progettazione esecutiva	ven 03/10/25	mer 31/12/25																											
996		Validazione del progetto	gio 01/01/26	dom 01/03/26																											
997		Gara di appalto	ven 03/10/25	mar 31/03/26																											
998		Esecuzione dei lavori	mer 01/04/26	mer 29/12/27																											
999		31M802-SF	mar 26/09/23	mer 29/12/27																											
1000		Bonifica	mar 26/09/23	ven 05/07/24																											
1001		Progettazione definitiva	gio 05/06/25	gio 02/10/25																											
1002		Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 03/10/25	sab 01/11/25																											
1003		Progettazione esecutiva	ven 03/10/25	mer 31/12/25																											
1004		Validazione del progetto	gio 01/01/26	dom 01/03/26																											
1005		Gara di appalto	ven 03/10/25	mar 31/03/26																											
1006		Esecuzione dei lavori	mer 01/04/26	mer 29/12/27																											
1007		31M803-SF	mar 30/05/23	gio 30/03/28																											
1008		Demolizioni	mar 30/05/23	mar 26/09/23																											
1009		Bonifica	mar 26/09/23	ven 05/07/24																											
1010		Progettazione definitiva	gio 05/06/25	gio 02/10/25																											
1011		Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 03/10/25	sab 01/11/25																											
1012		Progettazione esecutiva	ven 03/10/25	mer 31/12/25																											
1013		Validazione del progetto	gio 01/01/26	dom 01/03/26																											
1014		Gara di appalto	ven 03/10/25	mar 31/03/26																											
1015		Esecuzione dei lavori	mer 01/04/26	gio 30/03/28																											
1016		31M804-SF	mar 26/09/23	gio 30/03/28																											
1017		Bonifica	mar 26/09/23	ven 05/07/24																											
1018		Progettazione definitiva	gio 05/06/25	gio 02/10/25																											
1019		Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 03/10/25	sab 01/11/25																											
1020		Progettazione esecutiva	ven 03/10/25	mer 31/12/25																											
1021		Validazione del progetto	gio 01/01/26	dom 01/03/26																											
1022		Gara di appalto	ven 03/10/25	mar 31/03/26																											
1023		Esecuzione dei lavori	mer 01/04/26	gio 30/03/28																											
1024		31M805-SF	mar 30/05/23	gio 30/03/28																											
1025		Demolizioni	mar 30/05/23	mar 26/09/23																											
1026		Bonifica	mar 26/09/23	ven 05/07/24																											
1027		Progettazione definitiva	gio 05/06/25	gio 02/10/25																											
1028		Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 03/10/25	sab 01/11/25																											
1029		Progettazione esecutiva	ven 03/10/25	mer 31/12/25																											
1030		Validazione del progetto	gio 01/01/26	dom 01/03/26																											
1031		Gara di appalto	ven 03/10/25	mar 31/03/26																											



ID	Modalità attività	Nome attività	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
					S1	S2	S1																									
1078		Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 09/01/26	mer 08/04/26																												
1079		Progettazione esecutiva	gio 09/04/26	gio 06/08/26																												
1080		Validazione del progetto	ven 07/08/26	lun 05/10/26																												
1081		Gara di appalto	mar 06/10/26	ven 02/07/27																												
1082		31M811-verde	sab 03/07/27	mer 29/12/27																												
1083		31M812-viabilità	mar 26/09/23	mer 29/12/27																												
1084		Bonifica	mar 26/09/23	ven 05/07/24																												
1085		Progettazione definitiva	gio 11/09/25	ven 09/01/26																												
1086		Istruttoria di Permesso di Costruire	ven 09/01/26	mer 08/04/26																												
1087		Progettazione esecutiva	gio 09/04/26	gio 06/08/26																												
1088		Validazione del progetto	ven 07/08/26	lun 05/10/26																												
1089		Gara di appalto	mar 06/10/26	ven 02/07/27																												
1090		31M812-viabilità	sab 03/07/27	mer 29/12/27																												
1091		UCP N	mer 15/03/23	sab 01/01/33																												
1092		Progetto di coordinamento-	dom 19/09/27	sab 01/01/28																												
1093		Predisposizione Progetto di Coordinamento	dom 19/09/27	mar 19/10/27																												
1094		Approvazione Progetto di Coordinamento	mar 19/10/27	gio 18/11/27																												
1095		Predisposizione dei frazionamenti catastali	gio 18/11/27	sab 01/01/28																												
1096		Predisposizione fidejussioni opere urbanizzazione interne UCP	gio 18/11/27	sab 01/01/28																												
1097		Atto di cessione delle aree di cessione differita	gio 18/11/27	sab 01/01/28																												
1098		31N901-servizi ERS	mer 15/03/23	mar 31/12/30																												
1099		Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																												
1100		Progettazione definitiva	mer 21/07/27	mer 17/11/27																												
1101		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 18/11/27	mar 15/02/28																												
1102		Progettazione esecutiva	mer 16/02/28	mer 14/06/28																												
1103		Validazione del progetto	gio 15/06/28	dom 13/08/28																												
1104		Gara di appalto	lun 14/08/28	gio 10/05/29																												
1105		31N901-servizi ERS	ven 11/05/29	mar 31/12/30																												
1106		31N902-servizi ERS	mer 15/03/23	ven 31/12/32																												
1107		Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																												
1108		Progettazione definitiva	sab 21/07/29	sab 17/11/29																												
1109		Istruttoria di Permesso di Costruire	dom 18/11/29	ven 15/02/30																												
1110		Progettazione esecutiva	sab 16/02/30	sab 15/06/30																												
1111		Validazione del progetto	dom 16/06/30	mer 14/08/30																												
1112		Gara di appalto	gio 15/08/30	dom 11/05/31																												
1113		31N902-servizi ERS	lun 12/05/31	ven 31/12/32																												
1114		31N903-servizi istruzione-el.	mer 15/03/23	mer 01/01/31																												
1115		Bonifica	mer 15/03/23	lun 22/01/24																												
1116		Progettazione definitiva	mer 21/07/27	gio 18/11/27																												
1117		Istruttoria di Permesso di Costruire	gio 18/11/27	mar 15/02/28																												
1118		Progettazione esecutiva	mer 16/02/28	mer 14/06/28																												
1119		Validazione del progetto	gio 15/06/28	dom 13/08/28																												
1120		Gara di appalto	lun 14/08/28	gio 10/05/29																												

